



**CITTÀ DI CANICATTÌ**  
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

<b>N. SETTORIALE</b>	<b>54</b>	<b>N. GENERALE</b>	<b>181</b>
<b>Data di registrazione</b>	<b>17/02/2022</b>	<b>Data di registrazione</b>	<b>17/02/2022</b>

Responsabile P.O. n. 5 "Servizi-Tecnici Territoriali, Sviluppo Economico e Programmazione"

**OGGETTO:**

APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE DI SPESA - "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19" – ISTITUTO COMPRENSIVO MARIO RAPISARDI" – PLESSI SCOLASTICI: SCUOLA MEDIA PIRANDELLO – SCUOLA VERGA OGGI M. RAPISARDI DI VIA ALLENDE – SCUOLA MATERNA PETRELLA" CUP: H54H20000890006 - CIG: 84575807CD

Il sottoscritto Geom. Salvatore Bertolino, Responsabile Unico del Procedimento, sottopone all'Ing. Gioacchino Meli, Responsabile della P.O. n. 5, la seguente proposta di determinazione:

**Premesso:**

**che** il Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione scolastica e la scuola digitale, con nota Prot. AOODGEFID 20882 del 13.07.2020 ha comunicato l'autorizzazione a beneficiare del contributo finanziario di € 160.000,00, per la realizzazione di interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico censiti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica per adottare misure funzionali al contenimento del rischio da Covid-19;

**che**, ai sensi di quanto previsto all'art. 7 dell' avviso Pubblico prot. AOODGEFID n.13194 del 24.06.2020 che ha indetto la selezione per partecipare alla candidatura per il finanziamento e, per una migliore ottimizzazione e velocizzazione degli interventi, si è stabilito di suddividere le schede progettuali, da trasmettere tramite piattaforma GPU, per Circoli Scolastici e/o Istituti comprensivi ed in particolare gli interventi sono stati suddivisi in quattro interventi, tra cui quello relativo all' *Istituto comprensivo M. Rapisardi*;

**che**, con disposizione prot. n. 32276 del 01.09.2020 così come modificata dalla disposizione prot. n. 50331 del 29/12/2020, il Responsabile della P.O. n. 5 della III Direzione U.T.C., ha nominato il seguente gruppo di lavoro, per la redazione del progetto all' *Istituto comprensivo M. Rapisardi*:

- il geom. Salvatore Bertolino: *Responsabile Unico del Procedimento*;
- il geom. Diego Sfalanga: *Progettista*;
- il geom. Giuseppe Cipollina: *Collaboratore per la progettazione e Direttore dei Lavori*;
- l'ing. Gioacchino Meli: *Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione*;

**che** il progetto esecutivo è stato redatto in data 24/09/2020 dal Geom. Diego Sfalanga, collaborato dal Geom. Giuseppe Cipollina con annesso il Piano di Coordinamento e sicurezza redatto dall'Ing. Gioacchino Meli;

che il suddetto progetto è stato verificato in data 25/09/2020 ed approvato in linea tecnica con parere n. 21 del 25/09/2020;

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 25/09/2020 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo dei lavori “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID – 19” - "ISTITUTO COMPRENSIVO MARIO RAPISARDI” – plessi scolastici: Scuola media Pirandello – Scuola Verga oggi M. Rapisardi di via Allende – Scuola Materna Petrella CUP: H54H20000890006 - CIG: 84575807CD” dell'importo di € 52.654,00, con il seguente Q.T.E.:

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>			
<b>A - LAVORI A BASE D'ASTA</b>		<b>€</b>	<b>41.107,17</b>
di cui non soggetti a ribasso :			
- Oneri sicurezza	€	4.289,76	
- Importo lavori soggetti a ribasso	€	36.817,33	
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
- I.V.A. 22% sui lavori	€	9.043,58	
- Fondo prog. e innov. 2% (art. 113 c 2 del D.Lgs. 50/16)	€	822,14	
- Accesso discarica materiali inquinanti a fattura	€	1.681,11	
Sommano	€	11.546,83	<b>€ 11.546,83</b>
<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>			<b>€ 52.654,00</b>

che in data 28.09.2020 il RUP ha effettuato la validazione del progetto ai sensi dell'art. 26, c. 8, del D.Lgs. n. 50/2016;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1231 del 18/09/2020 si è proceduto all'accertamento e all'impegno della spesa;

che con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1285 del 02.10.2020 si è determinato di procedere all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, applicando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo rispetto a quello a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016;

che con verbali di gara del 08.10.2020, del 26.10.2020 e del 27.10.2020 e successiva Determinazione Dirigenziale 1708 del 16/12/2020 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati, sotto riserva di efficacia, alla ditta *S.I.E.TEC. COSTRUZIONI DI IMBERGAMO ANGELO* – Via Tomasi di Lampedusa n. 18 – Favara (AG) che ha offerto il ribasso dello 31,4839% sull'importo soggetto a ribasso di € 36.817,33 oltre € 4.289,76 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale di € 29.515,56, oltre IVA;

che con Determinazione Dirigenziale n. 274 del 23/02/2021, a seguito verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara, si è proceduto a dichiarare, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di cui alla citata D.D. n. 1708 del 16/12/2020;

che con Determinazione Dirigenziale n. 288 del 24/02/2021, a seguito del ribasso d'asta offerto dall'impresa aggiudicataria, è stato approvato il seguente Quadro Tecnico economico:

<b>A LAVORI A BASE D'ASTA</b>	41.107,17	
- Oneri sicurezza	4.289,76	
Importo lavori soggetti a ribasso	36.817,33	
- ribasso del 31,4839%	11.591,53	
lavori al netto del ribasso	25.225,80	
oneri sicurezza	4.289,76	
<b>Sommano i lavori</b>		<b>29.515,56</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
I.V.A. 22% sui lavori	6.493,42	
Fondo progettazione e innovazione 2% (art.113 c2 del D.Lgs. 50/16)	822,14	
Accesso discarica materiali inquinanti a fattura	1.681,11	
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>8.996,67</b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>38.512,23</b>

<b>ECONOMIE</b>		
economia sui lavori da ribasso d'asta	11.591,53	
economia su IVA da ribasso d'asta	<b>2.550,14</b>	
<b>Ammontare totale delle economie</b>		<b>14.141,67</b>
<b>Arrotandamenti</b>		<b>0,10</b>
<b>AMMONTARE TOTALE DEL PROGETTO</b>		<b>52.654,00</b>

che è stato stipulato contratto numero Rdo ME.PA. 2667413 del 04/03/2021, assunto al prot. n. 10305 del 04/03/2021;

che i lavori sono stati consegnati il 12/01/2021, giusto verbale di consegna di pari data;

che per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti, dall'art. 52 del capitolato speciale di appalto, giorni 29 (ventinove) consecutivi decorrenti dal verbale di consegna e, pertanto, il termine per l'ultimazione degli stessi è stato fissato per il 09/02/2021;

che durante il corso dei lavori è stata redatta una perizia di variante al fine di regolarizzare tutte le modifiche contabili ed esecutive eseguite, causate da modeste esigenze rispetto al progetto approvato, che hanno consentito il completamento funzionale delle opere oggetto dei lavori principali e che rientrano tra le discrezionalità della direzione lavori come previsto dall'art. 8 del D.M. 48/2019;

che detta P.V. approvata in linea tecnica con parere del R.U.P. n. 02 del 08.03.2021 ed in linea amministrativa con Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 16.03.2021 ha il seguente quadro tecnico economico:

<b>A. Lavori a base d'asta</b>	41.079,19	
Di cui		
Oneri Sicurezza	4.208,37	
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso (€ 41.107,179 - € 4.289,76) =	36.870,82	
A dedurre ribasso del 31,4839%	<u>11.608,37</u>	
Lavori al netto del ribasso	25.262,45	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	<u>4.208,37</u>	
Sommano		<b>29.470,82</b>
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
- I.V.A. 22 % di A	6.483,58	
- Fondo progettazione e innovazione 2% ( art. 113 c 2 del D.Lgs. 50/16)	822,14	
- Accesso discarica materiali inquinanti a fattura	1.681,11	
Sommano		<b>8.996,83</b>
<b>TOTALE</b>		<b>38.457,65</b>
<b>C. Economie</b>		
sui lavori da ribasso d'asta	11.608,37	
su Iva da ribasso d'asta	2.553,84	
ulteriori economie da lavori compreso IVA	34,14	
Sommano		<b>14.196,35</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>52.654,00</b>

**che** per la regolarizzazione di tutte le modifiche contabili ed esecutive eseguite non è stato necessario concordare nuovi prezzi;

**che** la spesa autorizzata per i lavori risulta di € 29.470,82 così distinta:

a) per il contratto principale: € 29.515,56

b) per perizia: € -44,74

Totale spesa autorizzata per i lavori € 29.470,62

**che**, pertanto, si è ottenuta un'economia di € 44,74;

**che** l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 09/02/2021, giusto certificato di ultimazione lavori del 10/02/2021 e, pertanto, gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile;

**che** il registro di contabilità e lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 09/02/2021 e redatto in data 26/04/2021 dal Direttore dei Lavori, sono stati firmati senza riserve dall'Impresa;

**che** lo stato finale dei lavori presenta il seguente quadro economico finale:

Importo netto dei lavori € 29.470,82

da cui viene detratto il certificato emesso:

- certificato n. 1 del 19/04/2021 € 29.323,47

Restano € 147,35

**che** secondo il detto stato finale resta, quindi, il credito netto dell'impresa in € 147,35 (*diconsi euro centoquarantasette/35*);

**che** il RUP con nota prot. 10923 del 09/03/2021 ha trasmesso l'avviso ai creditori all'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di rito;

**che** dallo stesso Avviso, n. 599 del Registro Pubblicazioni, pubblicato dal 10/03/2021 al 25/03/2021, non risulta che siano pervenute opposizioni;

Premesso quanto sopra,

## **VISTI**

- il progetto redatto dai tecnici comunali Geom. Diego Sfalanga e Geom. Giuseppe Cipollina, con annesso il Piano di Coordinamento e sicurezza redatto dall'Ing. Gioacchino Meli;

- i verbali e gli atti di contabilità finale trasmessi dalla Direzione Lavori;

- il Durc prot. INPS\_29311784 valido sino al 10/05/2022;

- lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori del 26/04/2021;

- il *Certificato di Regolare Esecuzione* del 14/05/2021, con il quale il Direttore dei Lavori *certifica* che i lavori denominati "*Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID – 19*" - "*ISTITUTO COMPRENSIVO MARIO RAPISARDI*" – *plessi scolastici: Scuola media Pirandello – Scuola Verga oggi M. Rapisardi di via Allende – Scuola Materna Petrella CUP: H54H20000890006 - CIG: 84575807CD*", eseguiti dall'Impresa S.I.E.TEC COSTRUZIONI DI IMBERGAMO ANGELO – Via Tomasi di Lampedusa n. 18 - 92026 Favara (AG). - Partita IVA 02496540846, per conto dell'Amministrazione Comunale di Canicatti in base al contratto stipulato sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione n. RdO 2667413 prot. 10305 del 04.03.2021 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito all'Impresa come segue:

Ammontare del conto finale € 29.476,82

da cui viene detratto il certificato emesso:

- certificato n. 1 del 19.04.2020 € 29.323,47

Resta il credito netto dell'impresa € 147,35

**Dare atto** che, pertanto, il credito dell'impresa ammonta ad € 147,35 (diconsi euro centoquarantasette/35) che possono essere corrisposte all'Impresa S.I.E.TEC COSTRUZIONI DI IMBERGAMO ANGELO – Via Tomasi di Lampedusa n. 18 - 92026 Favara (AG). - Partita IVA 02496540846 a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi;

**Dare atto**, altresì, che con D.D. n. 172 del 16/02/2022 si è proceduto al pagamento degli oneri per conferimento in discarica;

**Ritenuto** di dover provvedere:

- all'approvazione degli Atti di Contabilità Finale, del Certificato di Regolare Esecuzione, del Quadro Tecnico Economico Finale di spesa e riconoscere la rata di saldo a favore dell'impresa;
- riconoscere la rata di saldo all'impresa e le altre competenze;
- svincolare la polizza fideiussoria;

**Visti** gli atti di ufficio;

Per quanto sopra, posto che l'adozione del presente atto rientra nella sfera delle competenze dirigenziali, in quanto provvedimento di natura gestionale

### PROPONE

**1. RICHIAMARE ED APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

**2. APPROVARE** relativamente agli *“Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID – 19” - “ISTITUTO COMPRENSIVO MARIO RAPISARDI” – plessi scolastici: Scuola media Pirandello – Scuola Verga oggi M. Rapisardi di via Allende – Scuola Materna Petrella CUP: H54H20000890006 - CIG: 84575807CD*”, gli Atti di Contabilità Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione ed il seguente Quadro Tecnico Economico Finale di spesa:

<b>A. Lavori a base d'asta</b>	41.079,19	
Di cui		
Oneri Sicurezza	4.208,37	
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso (€ 41.107,179 - € 4.289,76) =	36.870,82	
A dedurre ribasso del 31,4839%	<u>11.608,37</u>	
Lavori al netto del ribasso	25.262,45	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	<u>4.208,37</u>	
<b>Sommano</b>		<b>29.470,82</b>
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
- I.V.A. 22 % di A	6.483,58	
- Fondo progettazione e innovazione 80% del 2% ( art. 113, c 2 del D.Lgs. 50/16)	657,71	
- Accesso discarica materiali inquinanti a fattura	362,95	
<b>Sommano</b>		<b>7.504,24</b>
<b>TOTALE</b>		<b>36.975,06</b>
<b>C. Economie</b>		
sui lavori da ribasso d'asta	11.608,37	
su Iva da ribasso d'asta	2.553,84	
ulteriori economie da lavori compreso IVA	1.516,73	

Sommano	<b>15.678,94</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>52.654,00</b>

**2. RICONOSCERE** all'impresa SI.E.TEC COSTRUZIONI DI IMBERGAMO ANGELO – Via Tomasi di Lampedusa n. 18 - 92026 Favara (AG) € 147,35 quale rata di saldo;

**3. SVINCOLARE** la polizza fideiussoria n 0895478573 del 21.01.2021 stipulata con HDI Assicurazioni S.p.A. con sede legale a Roma, agenzia di Favara;

**4. DARE ATTO:**

- che la liquidazione di quanto spettante all'impresa è subordinata alla presentazione della garanzia fideiussoria per il saldo, ai sensi dell'art. 103, c. 6 del D.Lgs. 50/2016;

- che l'impresa ha comunicato, per le vie brevi, di optare per il pagamento del saldo finale, dopo che il certificato di collaudo avrà assunto carattere definitivo e, precisamente, dopo il 14/05/2023;

- che alla spesa complessiva di € 179,77 (€ 147,35 + IVA 22% € 32,42) quale saldo del dovuto all'impresa e alle competenze tecniche spettanti al personale UTC, pari ad € 657,71 si farà fronte con successivi atti, prelevando le somme dall'impegno n. 694/2020, assunto al Cap. 2185, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1231 del 18/09/2020.

- che, da quanto esposto in premessa e fin qui determinato, scaturisce il seguente quadro riepilogativo da cui si evince la rendicontazione finale:

<b>Rendicontazione finale</b>			
<b>Q.T.E. Finale</b>		<b>Liquidati</b>	<b>Da liquidare</b>
Lavori	29.470,82	35.954,40	rata di saldo 179,77
IVA	6.483,58	Acconto 1° SAL 10.530,80	
Totale lavori	35.954,40	Acconto 2° acconto 12.200,00	
		Saldo 2° SAL 13.043,83	
		totale 35.774,63	
Competenze tecniche art. 113 c 2 del D.Lgs. 50/16	657,71	_____	657,71
- Accesso discarica materiale a fattura	362,95	362,95	_____
<b>Totale</b>	<b>36.975,06</b>	<b>36.137,58</b>	<b>837,48</b>
Totale economie realizzate	15.678,94		
Totale progetto	<b>52.654,00</b>		
- Prima quota di contributo erogata	10.530,80		
- Contributo residuo da erogare	<u>26.444,26</u>		
- Totale	<b>36.975,06</b>		

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
(Geom. Salvatore Bertolino)

**IL RESPONSABILE DELLA P.O. N° 5**

**Ing. Giocchino Meli**

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale n. 1160 del 22/07/2021 con la quale gli è stato prorogato, per anni uno, l'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 5 “Servizi Tecnici – Territoriali e Programmazione”

**VISTA** la proposta di determinazione formulata dal Geom. Salvatore Bertolino;

**CONDIVISE** le motivazioni di fatto e di diritto riportate nella proposta medesima, nonché il dispositivo proposto;

**TENUTO** conto che la proposta che precede è meritevole di accoglimento;

**RITENUTA** la propria competenza all'adozione dell'atto consequenziale, ai sensi dell'art. 107 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, della legge n° 136/2010 e della l.r. n. 23/98 che ha recepito l'art. 6 comma 2 della legge n. 127/97

**DETERMINA**

**APPROVARE** la proposta di cui sopra nonché il dispositivo della stessa il cui contenuto, anche se non riportato, si intende come di seguito integralmente trascritto.

Il Responsabile del Procedimento  
Giovanna Insalaco

Funzionario Posizione Organizzativa n. 5  
MELI GIOACCHINO / ArubaPEC S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)