



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE	70	N. GENERALE	230
Data di registrazione	25/02/2022	Data di registrazione	25/02/2022

Responsabile P.O. n. 5 "Servizi-Tecnici Territoriali, Sviluppo Economico e Programmazione"

OGGETTO:

APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE DI SPESA - "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19" "ISTITUTO COMPRENSIVO SALVATORE GANGITANO" – PLESSI SCOLASTICI: SCUOLA MEDIA S. GANGITANO – SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE F. CRISPI" – CUP: H54H20000900006 - CIG: Z022E8F97A

Il sottoscritto Geom. Salvatore Bertolino, Responsabile Unico del Procedimento, sottopone all'Ing. Gioacchino Meli, Responsabile della P.O. n. 5, la seguente proposta di determinazione:

Premesso:

che il Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione0 generale per i fondi strutturali per l'istruzione scolastica e la scuola digitale, con nota Prot. AOODGEFID 20882 del 13.07.2020 ha comunicato l'autorizzazione a beneficiare del contributo finanziario di € 160.000,00, per la realizzazione di interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, censiti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, per adottare misure funzionali al contenimento del rischio da Covid-19;

che, ai sensi di quanto previsto all'art. 7 dell' avviso Pubblico prot. AOODGEFID n.13194 del 24.06.2020 che ha indetto la selezione per partecipare alla candidatura per il finanziamento e, per una migliore ottimizzazione e velocizzazione degli interventi, si è stabilito di suddividere le schede progettuali, da trasmettere tramite piattaforma GPU, per Circoli Scolastici e/o Istituti comprensivi ed in particolare gli interventi sono stati suddivisi in quattro interventi, tra cui quello relativo all' *Istituto comprensivo Salvatore Gangitano*;

che, con disposizione prot. n. 32276 del 01.09.2020 così come modificata dalla disposizione prot. n. 50331 del 29/12/2020, il Responsabile della P.O. n. 5 della III Direzione U.T.C., ha nominato il seguente gruppo di lavoro, per la redazione del progetto all' *Istituto comprensivo Salvatore Gangitano*;

- il geom. Salvatore Bertolino: *Responsabile Unico del Procedimento*;
- il geom. Diego Sfalanga: *Progettista e Direttore dei lavori*;
- il geom. Giuseppe Cipollina: *Collaboratore per la progettazione e direzione dei lavori*;

- l'ing. Gioachino Meli: *Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione;*

che il progetto esecutivo è stato redatto in data 24/09/2020 dal Geom. Diego Sfalanga, collaborato dal Geom. Giuseppe Cipollina con annesso il Piano di Coordinamento e sicurezza redatto dall'Ing. Gioacchino Meli;

che il suddetto progetto è stato verificato in data 25/09/2020 ed approvato in linea tecnica con parere n. 22 del 25/09/2020;

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 25/09/2020 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo dei lavori "*Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID – 19*" - "*ISTITUTO COMPRENSIVO SALVATORE GANGITANO*" – *plessi scolastici: Scuola media S. Gangitano – Scuola Materna ed elementare F. Crispi – CUP: H54H20000900006 - CIG :Z022E8F97A*" dell'importo di € 15.150,00 con il seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A - LAVORI A BASE D'ASTA			€ 11.339,65
di cui non soggetti a ribasso:			
- Oneri sicurezza	€	2.549,80	
- Importo lavori soggetti a ribasso	€	8.789,85	
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
- I.V.A. 22% sui lavori	€	2.494,72	
- Fondo prog. e innov. 2% (art. 113 c 2 del D.Lgs. 50/16)	€	226,79	
- Accesso discarica materiali inquinanti a fattura		€ 1.088,84	
Sommano	€	3.810,35	€ 3.810,35
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO			€ 15.150,00

che in data 28.09.2020 il RUP ha effettuato la validazione del progetto, ai sensi dell'art. 26, c. 8, del D.Lgs. n. 50/2016;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1231 del 18/09/2020 si è proceduto all'accertamento e all'impegno della spesa;

che con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1285 del 02.10.2020 si è determinato di procedere all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, applicando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo rispetto a quello a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016;

che con verbali di gara del 08.10.2020, del 26.10.2020 e del 27.10.2020 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 1469 del 06.11.2020, i lavori "*Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID – 19*" *ISTITUTO COMPRENSIVO SALVATORE GANGITANO*" – *plessi scolastici: Scuola media S. Gangitano – Scuola Materna ed elementare F. Crispi*" sono stati aggiudicati alla impresa SURIANO MICHELANGELO – Via dei Tulipani n. 1 – Borgetto (PA), che ha offerto il ribasso dello 5,50% sull'importo soggetto a ribasso di € 8.789,85 oltre € 2.549,80 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale di € 10.856,21, oltre I.V.A.;

che con Determinazione Dirigenziale n. 275 del 23/02/2021, a seguito verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara, si è proceduto a dichiarare, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di cui alla citata D.D. n. 1469 del 06/11/2020;

che il fine che con il contratto si è inteso perseguire è stato quello di recuperare spazi ed ambienti per le nuove esigenze scolastiche dettate dal protocollo epidemiologico da Covid 19 da applicare negli edifici scolastici e riguardavano essenzialmente opere di adeguamento ed adattamento agli standard previsti dalle varie disposizioni legislative in merito all'emergenza sanitaria. Con il progetto sono state individuate alcune migliorie occorrenti da apportare nei vari plessi allo scopo di rendere funzionali spazi che, per vari motivi, erano stati sottratti alla didattica scolastica;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1538 del 24/11/2020, a seguito del ribasso d'asta offerto dall'impresa aggiudicataria, il Quadro Tecnico economico è stato rimodulato come segue:

A - LAVORI A BASE D'ASTA	11.339,65	
di cui soggetti al ribasso	8.789,85	
- ribasso del 5,50%	483,44	
Lavori al netto del ribasso	8.306,41	
+ Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	2.549,80	
Sommano i lavori		10.856,21
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. 22 % sui lavori	2.388,37	
Fondo prog. e innov. 2% (art. 113 c 2 del D.Lgs. 50/16)	226,79	
- Accesso discarica materiali inquinanti a fattura	1.088,84	
Totale somme a disposizione Amministrazione		3.704,00
TOTALE		14.560,21
C - ECONOMIE		
economia sui lavori da ribasso d'asta	483,44	
economia su IVA da ribasso d'asta	106,35	
Ammontare totale economie		589,79
	AMMONTARE TOTALE DEL PROGETTO	15.150,00

che i lavori sono stati consegnati il 17/11/2020, giusto verbale di consegna di pari data;

che è stato stipulato contratto numero RdO ME.PA. 2667423 del 19/01/2021, assunto in pari data al prot. n. 2436;

che per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti, dall'art. 52 del capitolato speciale di appalto, giorni 15 (quindici) consecutivi decorrenti dal verbale di consegna e, pertanto, il termine per l'ultimazione degli stessi è stato fissato per il 01/12/2020;

che la spesa autorizzata per i lavori risulta di € 10.856,21, come da contratto;

che dal confronto fra la somma autorizzata di € 10.856,21 e quella spesa di € 10.856,08, risulta un'economia di € 0,13;

che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 01/12/2020, giusto certificato di ultimazione lavori di pari data e, pertanto, in tempo utile;

che il registro di contabilità e lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 01/12/2020 e redatto in data 09/12/2021 dal Direttore dei Lavori, sono stati firmati senza riserve dall'impresa;

che lo stato finale dei lavori presenta il seguente quadro economico finale:

Importo netto dei lavori € 10.856,08

da cui viene detratto il certificato emesso:

– certificato n. 1 del 19/04/2021 € 10.801,84

– Restano € 54,24

che secondo il detto stato finale resta, quindi, il credito netto dell'impresa in € 54,24 (diconsi euro cinquanta/24);

che il RUP, con nota prot. n. 50244 del 19/11/2021, ha trasmesso l'avviso ai creditori all'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di rito;

che dallo stesso Avviso, n. 2888 del Registro Pubblicazioni, pubblicato dal 19/11/2021 al 04/12/2021, non risulta che siano pervenute opposizioni;

Premesso quanto sopra,

VISTI

- il progetto redatto dai tecnici comunali Geom. Diego Sfalanga e Geom. Giuseppe Cipollina, con annesso il Piano di Coordinamento e sicurezza redatto dall'Ing. Gioacchino Meli;
- i verbali e gli atti di contabilità finale trasmessi dalla Direzione Lavori;
- il Durc prot. INAIL_29796155 valido sino al 11/06/2022;
- lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori del 09/12/2021;
- il *Certificato di Regolare Esecuzione* del 31/01/2022, con il quale il Direttore dei Lavori *certifica* che i lavori denominati “*Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID – 19*” - “*ISTITUTO COMPRENSIVO SALVATORE GANGITANO*” – *pleSSI scolastici: Scuola media S. Gangitano – Scuola Materna ed elementare F. Crispi – CUP: H54H20000900006 - CIG :Z022E8F97A*”, eseguiti dall'impresa SURIANO MICHELANGELO – Via dei Tulipani n. 1 – Borgetto (PA), Partita IVA 05585300824, impresa esecutrice dei lavori, con contratto RdO n. 2667423 Prot. n. 2436 del 19/01/2021, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito all'impresa come segue:

Ammontare netto del conto finale	€ 10.856,08
da cui si detrae il certificato 1° SAL del 04/03/2021	€ 10.801,84
resta il credito netto dell'impresa	€ 54,24

che, pertanto, il credito dell'impresa ammonta ad €. 54,24 (diconsi euro cinquantaquattro/24) che può essere corrisposto all'impresa SURIANO MICHELANGELO con sede a Borgetto (PA) in Via dei Tulipani n. 1 - Partita IVA 05585300824 a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi;

Ritenuto di dover provvedere:

- all'approvazione degli Atti di Contabilità Finale, del Certificato di Regolare Esecuzione, del Quadro Tecnico Economico Finale di spesa;
- a riconoscere la rata di saldo all'impresa e le altre competenze;
- a svincolare la polizza fideiussoria;

Visti

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- gli atti di ufficio;

Per quanto sopra, posto che l'adozione del presente atto rientra nella sfera delle competenze dirigenziali, in quanto provvedimento di natura gestionale

PROPONE

Relativamente agli “*Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID – 19*” - “*ISTITUTO COMPRENSIVO SALVATORE GANGITANO*” – *pleSSI scolastici: Scuola media S. Gangitano – Scuola Materna ed elementare F. Crispi*”

1. RICHIAMARE ED APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. APPROVARE gli Atti di Contabilità Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione ed il seguente Quadro Tecnico Economico Finale di spesa:

A - LAVORI A BASE D'ASTA	11.339,51	
di cui soggetti al ribasso	8.789,71	
- ribasso del 5,50%	483,43	
Lavori al netto del ribasso	8.306,28	

+ Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	2.549,80	
Sommano i lavori		10.856,08
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. 22 % sui lavori	2.388,33	
Incentivi (art. 113 c 2 del D.Lgs. 50/16) 80% del 2%	181,43	
Totale somme a disposizione Amministrazione		2.569,76
	TOTALE	13.425,84
C - ECONOMIE		
economia sui lavori da ribasso d'asta	483,44	
economia su IVA da ribasso d'asta	106,35	
Ulteriori economie	1.134,37	
Ammontare totale economie		1.724,16
	AMMONTARE TOTALE DEL PROGETTO	15.150,00

2. RICONOSCERE all'impresa SURIANO MICHELANGELO con sede a Borgetto (PA) in Via dei Tulipani n. 1 - Partita IVA 05585300824 € 54,24, quale rata di saldo;

3. SVINCOLARE la polizza fideiussoria n. 2020/13/6581216 rilasciata il 10.11.2020 dalla Compagnia ITALIANA Assicurazioni agenzia di Partinico;

4. DARE ATTO:

- che la liquidazione di quanto spettante all'impresa è subordinata alla presentazione della garanzia fideiussoria per il saldo, ai sensi dell'art. 103, c. 6 del D.Lgs. 50/2016;

- che l'impresa ha comunicato, per le vie brevi, di optare per il pagamento del saldo finale, dopo che il certificato di collaudo avrà assunto carattere definitivo e, precisamente, dopo il 31/01/2024;

- che alla liquidazione di € 66,17 (€ 54,24 + IVA 22% € 11,93) quale saldo del dovuto all'impresa e alla liquidazione delle competenze tecniche spettanti al personale UTC si farà fronte con successivi atti, prelevando le somme dall'impegno n. 694/2020, assunto al Cap. 2185, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1231 del 18/09/2020;

- che, da quanto esposto in premessa e fin qui determinato, scaturisce il seguente quadro riepilogativo da cui si evince la rendicontazione finale:

Rendicontazione finale					
Q.T.E. Finale			Liquidati compreso IVA		Da liquidare compreso IVA
Lavori	10.856,08	13.244,41	1° SAL	€ 13.178,24	rata di saldo 66,17
IVA	2.388,33				
Totale lavori	13.244,41				
Competenze tecniche art. 113 c 2 del D.Lgs. 50/16		181,43			181,43
Totale		13.425,84		13.178,24	247,60
Totale economie realizzate		1.724,16			
Totale progetto		15.150,00			
- Prima quota di contributo erogata		3.030,00			
- Contributo residuo da erogare		<u>10.395,84</u>			
- Totale		13.425,84			

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Salvatore Bertolino)

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N° 5

Ing. Gioacchino Meli

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1160 del 22/07/2021 con la quale gli è stato prorogato, per anni uno, l'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 5 “Servizi Tecnici – Territoriali e Programmazione”

VISTA la proposta di determinazione formulata dal Geom. Salvatore Bertolino;

CONDIVISE le motivazioni di fatto e di diritto riportate nella proposta medesima, nonché il dispositivo proposto;

TENUTO conto che la proposta che precede è meritevole di accoglimento;

RITENUTA la propria competenza all'adozione dell'atto consequenziale, ai sensi dell'art. 107 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, della legge n° 136/2010 e della l.r. n. 23/98 che ha recepito l'art. 6 comma 2 della legge n. 127/97

DETERMINA

APPROVARE la proposta di cui sopra nonché il dispositivo della stessa il cui contenuto, anche se non riportato, si intende come di seguito integralmente trascritto.

Il Responsabile del Procedimento
Giovanna Insalaco

Funzionario Posizione Organizzativa n. 5
MELI GIOACCHINO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)