

PROGETTO ESECUTIVO

**Appalto integrato per i lavori di realizzazione di un percorso turistico e riqualificazione della zona tra le vie XX Settembre, via Bellini, via Nazionale, via Verdi e via Mons. La Vecchia.
CUP: H53D20002390001 - CIG. 9531364A63**



Elaborato

Scala

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

CODICE	E.F.	LOCALITÀ	LIV.	ARGOM.	DOC	NUM	REV	N°ARCH.
082023	23	AG	PE	SIC	TAV	02	00	0011

CAPOGRUPPO
Arch. **Giuseppe Marotta**
*Albo Architetti di
Messina n. 586*

L'IMPRESA
BCS Costruzioni s.r.l

IL RUP
Ing. **Gioacchino Meli**

MANDANTE

Ing. Lorenza Palmeri

PARERI E VISTI

REV.	DATA	APPROVAZIONE
0		

RELAZIONE CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il cronoprogramma di cui la presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h) dell'articolo 35 del D.P.R. 554/99 quale documento del progetto ESECUTIVO da allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 110 dello stesso D.P.R. 554/99, è stato redatto ai sensi dell'art. 42 del ripetuto D.P.R. 554/99

TEMPI DI ESECUZIONE

Obiettivo della presente e quello di determinare i tempi di esecuzione delle varie fasi lavorative previste dal progetto, tenendo conto del periodo stagionale maggiormente indicato alla realizzazione delle stesse.

Dalle previsioni effettuate si è potuti stimare che per la completa esecuzione delle opere sono necessari circa 180 giorni lavorativi naturali e consecutivi.

Ponendo un valore pari a 100% la produttività ottimale, è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possono oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: FAVOREVOLI, NORMALI, SFAVOREVOLI. Questi dati sono riportati nella seguente tabella.

CONDIZIONE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Media
<i>Favorevole</i>	90	90	90	90	90	90	90	45	90	90	90	45	82.5
<i>Normale</i>	15	15	75	90	90	90	90	45	90	90	75	15	65
<i>Sfavorevole</i>	15	15	45	90	90	90	90	45	90	75	45	15	58.75

Essendo in fase di progetto e pertanto non conoscendo quale sarà l'effettiva data di inizio lavori, si è tenuto conto soltanto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale media di riduzione sulle attività lavorative tenute durante tutto l'arco dell'anno con aumento temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale. In fase di redazione del programma esecutivo, quanto si è a conoscenza della data d'inizio lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Il Tecnico

(_____)

