



CITTA' di CANICATTI'
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Immediatamente esecutiva

SI

NO

Seduta del Giorno 22-01-2021
N. 14

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Lavori di manutenzione strade comunali interne al centro abitato 2019

Approvazione amministrativa Perizia di Variante e suppletiva

CUP: H56G19000150001 – CIG 8274734E80

L'anno duemilaVENTUNO addì ventidue del mese di GENNAIO alle ore 13.15 nel Comune di Canicattì e nel Palazzo di Città, si è riunita la Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sindaco avv. Ettore Di Ventura con l'intervento dei seguenti componenti:

Cognome	Nome	Presente	Assente
DI VENTURA	Ettore	X	
DI FAZIO	Giangaspere	X	
CUVA	Angelo	X	
DI BENEDETTO	Fabio	X	
GIARDINA	Antonio		X
LI CALZI	Flavia	X	
LICATA	Vincenza Rita	X	
PALERMO	Umberto	X	

Partecipa alla seduta, in presenza, il Segretario Generale del Comune, dott. Giovanni Panepinto

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e Li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Proposta di Atto deliberativo

Cod. Fiscale e P. IVA 00179660840

Sito web istituzionale: www.comune.canicatti.ag.it - e-mail: protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it

1

Il Vice Sindaco con delega allo Sviluppo Territoriale, Geom. Giangaspere Di Fazio, e il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Giuseppe Cipollina, formulano alla Giunta Comunale la sotto riportata proposta di atto deliberativo:

Premesso

che con parere tecnico n. 10 del 20/02/2020, in linea tecnica, e Deliberazione della Giunta Municipale n. 44 del 20/02/2020, in linea amministrativa, si è deliberato di approvare il progetto esecutivo, redatto dal tecnico comunale Geom. Salvatore Bertolino, collaborato dal Geom. Gioachino Nicosia, dei "Lavori di manutenzione strade comunali interne al centro abitato 2019", dell'importo complessivo di € 99.000,00 con il seguente Q.T.E.:

A	LAVORI A BASE D'ASTA		€ 79.400,00
	di cui non soggetti a ribasso		
	- Oneri sicurezza	€ 4.003,62	
	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 75.396,38	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	I.V.A. 22% sui lavori	€ 17.468,00	
	Fondo progettazione e innovazione 2% (art.113 c2 del D.L. 50/16)	€ 1.588,00	
	Spese di carattere strumentale (art. 113 c 4 del D.L. 50/16)	€ 514,00	
	Contributo ANAC.	€ 30,00	
		<u>€ 19.600,00</u>	<u>€ 19.600,00</u>
	sommano		<u>€ 99.000,00</u>
	IMPORTO TOTALE PROGETTO		<u>€ 99.000,00</u>

che con Determinazione Dirigenziale n 1682 del 31/12/2019 si è proceduto ad accertare ed impegnare la spesa;

che con Determinazione Dirigenziale n. 527 del 15 aprile 2020 è stata approvata la determinazione a contrarre determinando:

- di procedere all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, operando una richiesta d'offerta (RdO) sul portale ME.PA. rivolta a venti operatori economici abilitati al bando ME.PA. "Lavori di manutenzione – stradali, ferroviari ed aerei", categoria OG3, individuati mediante pubblicazione di avviso d'indagine di mercato sul profilo di committente;

- di applicare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo rispetto a quello a base di gara pari ad € 79.400,00, di cui € 75.396,38 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta ed € 4.003,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. n. 50/2016;

che con verbali gara n. 1 del 30/06/2020, n. 2 del 29/07/2020 e n. 3 del 06/08/2020 e successiva Determinazione Dirigenziale n.1206 del 15/09/2020 i "Lavori di manutenzione strade comunali interne al centro abitato 2019" dell'importo a base d'asta di € 79.400,00 per lavori a misura, di cui soggetti a ribasso d'asta € 75.396,38 oltre € 4.003,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, sono stati aggiudicati alla Società PROGRESSO GROUP s.r.l. con sede in Favara, Viale Progresso Q.17, n. 12, - P.IVA 02677140846 con il ribasso del 26,2480%, per un importo contrattuale di € 59.609,96 inclusi gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, di € 4.003,62, oltre IVA;

che è stato stipulato contratto sul ME.PA. RdO n. 2599194, assunto al prot. n. 36352 del 30/09/2020;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1345 del 14/10/2020, a seguito del ribasso d'asta offerto dall'impresa aggiudicataria, è stato approvato il seguente Quadro Tecnico economico del progetto di che trattasi:

A	LAVORI	79.400,00
	di cui soggetti al ribasso	75.396,38
	- ribasso del 26,2480 %	19.790,04
	Lavori al netto del ribasso	55.606,34
	+ Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	4.003,62

Sommano i lavori		59.609,96
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. 22% sui lavori	13.114,19	
Fondo progettazione e innovazione 2% (art.113 c2 del D.L. 50/16)	1.588,00	
Spese di carattere strumentale (art. 113 c 4 del D.L. 50/16)	514,00	
Contributo ANAC	30,00	
Totale somme a disposizione		15.246,19
	TOTALE	74.856,15
economia sui lavori da ribasso d'asta	19.790,04	
economia su IVA da ribasso d'asta	4.353,81	
Ammontare totale economie		24.143,85
	AMMONTARE TOTALE DEL PROGETTO	99.000,00

che i lavori sono stati consegnati in data 19/10/2020, giusto verbale redatto in pari data;

che il direttore dei lavori Geom. Salvatore Bertolino con nota prot. n. 38117 del 12.10.2020 ha rassegnato le proprie dimissioni e, pertanto, il Responsabile della P.O. n° 5 Ing. Gioacchino Meli, con propria disposizione prot. n. 38170 del 13.10.2020, ha incaricato, quale nuovo direttore dei lavori, il Geom. Gioacchino Nicosia;

che la durata dei lavori è stata stabilita in giorni 60 consecutivi, per cui il termine per l'ultimazione degli stessi è stato fissato per il 17/12/2020;

che con nota prot. n. 43505 del 12.11.2020 è stata redatta una relazione, a firma del Direttore dei Lavori, con la quale si rappresentavano le nuove esigenze intervenute in cantiere, e, pertanto, veniva richiesta al R.U.P. l'autorizzazione a redigere una Perizia di Variante e Suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.L. 50/2018 e s.m.i.;

che il R.U.P. esaminata la predetta relazione e riconoscendone valide le motivazioni in essa contenute con nota prot. n. 43704 del 18.11.2020 trasmetteva l'autorizzazione a redigere la Perizia di Variante e Suppletiva di che trattasi;

che, detta perizia di variante e suppletiva nasce da circostanze impreviste ed imprevedibili ed esigenza di lavori, che pur non rientranti nell'appalto, sono tecnicamente essenziali per un miglioramento della viabilità cittadina e la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini al fine di eliminare quante più buche possibili e tratti sconnessi;

che le principali variazioni apportate con la presente P.V.S. riguardano:

- ulteriore scarifica e successiva posa di conglomerato bituminoso per strato di usura a vari spessori di grandi tratti stradali di vie cittadine ad alto transito veicolare e pedonale, in aggiunta a quella già realizzata;
- interventi di ripristino di tratti stradali, in relazione a buche di media grandezza, da sistemare mediante la posa di conglomerato cementizio;
- interventi di ripristino di tratti stradali, in relazione a buche di piccole dimensioni, da sistemare mediante la posa di conglomerato bituminoso ecologico a freddo fornito in sacchi ulteriormente steso con l'ausilio di operai comuni e costipamento con battitore a scoppio;

che per quanto sopra il Direttore dei Lavori ha provveduto a redigere in data 10.12.2020 una P.V.S. composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica

2. Analisi Nuovi Prezzi
3. Elenco dei Nuovi Prezzi
4. Computo Metrico Estimativo
5. Schema Atto Di Sottomissione e Verbale Nuovi Prezzi

che a seguito delle variazioni apportate il nuovo QTE risulta il seguente:

A	LAVORI	94.903,70
	a dedurre oneri non soggetti a ribasso	3.978,65
	di cui soggetti al ribasso	90.925,05
	- ribasso del 26,2480 %	23.866,01
	Lavori al netto del ribasso	67.059,04
	+ Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	3.978,65
	Sommano i lavori	71.037,69
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	I.V.A. 22% sui lavori	15.628,29
	Fondo progettazione e innovazione 2% (art.113 c2 del D.L. 50/16)	1.898,07
	Spese di carattere strumentale (art. 113 c 4 del D.L. 50/16)	514,00
	Contributo ANAC	30,00
	Totale somme a disposizione	18.070,36
	TOTALE	89.108,05
	economie compreso IVA	9.891,95
	AMMONTARE TOTALE DEL PROGETTO	99.000,00

che per le circostanze sopra indicate si è reso necessario l'introduzione di nuove categorie di lavoro per complessivi n. 3 nuovi prezzi desunti da apposite analisi e che sono stati riportati nell'atto di sottomissione, allegato alla perizia di che trattasi;

che nello schema di atto di sottomissione, per effetto dei maggiori lavori, si evince un aumento contrattuale netto di € 11.477,45 pari al 19,254% < 50,00% (art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/20162016);

che per l'esecuzione dei diversi e maggiori lavori, prescritti in perizia, è stato previsto un maggiore tempo utile di 12 giorni per cui l'ultimazione degli stessi viene fissata al 29/12/2020;

che detta P.V.S. rientra nelle condizioni previste dall'art. 106 c. 1 lettera c) del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;

che le motivazioni che hanno originato la presente PVS non sono imputabili né alla stazione appaltante né all'appaltatore, in quanto solo nel corso dei lavori si è potuto constatare quanto relazionato dalla Direzione dei Lavori;

che la perizia proposta determina complessivamente un aumento dell'importo contrattuale al netto di € 11.477,45 pari al 19,254% < 50,00% dell'importo di contratto;

che la perizia proposta è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;

Preso atto che le nuove lavorazioni modificano l'importo contrattuale e che le maggiori somme necessarie sono comunque reperibili all'interno del Q.T.E., determinando solo una diversa distribuzione della spesa;

che la perizia proposta è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;

Considerato

che i motivi per i quali si è resa necessaria detta perizia sono stati espressamente riportati dalla D.L. nella relazione tecnica allegata alla P.V.S.;

che l'importo complessivo della perizia non comporta necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato;

Accertato ed Attestato che il progetto è stato redatto in conformità alle norme contenute nel D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.;

Visto il progetto di Perizia di variante approvato, in linea tecnica dal R.U.P. Geom. Giuseppe Cipollina con parere tecnico n. 31 del 15/12/2020;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Visti i comunicati dell'ANAC e dell'Osservatorio Regionale e le relative FAQ;

Vista la normativa vigente in materia;

Visti gli atti d'Ufficio;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante proposta;

Per tutto ciò

PROPONGONO

1. **Richiamare ed approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. Approvare:

a) la Perizia di Variante e Suppletiva relativa ai "*Lavori di manutenzione strade comunali interne al centro abitato 2019*", redatta ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell'importo complessivo di € 99.000,00 ripartito come segue:

A	LAVORI	94.903,70
	a dedurre oneri non soggetti a ribasso	3.978,65
	di cui soggetti al ribasso	90.925,05
	- ribasso del 26,2480 %	23.866,01
	Lavori al netto del ribasso	67.059,04
	+ Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	3.978,65
	Somma i lavori	71.037,69
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	I.V.A. 22% sui lavori	15.628,29
	Fondo progettazione e innovazione 2% (art.113 c2 del D.L. 50/16)	1.898,07
	Spese di carattere strumentale (art. 113 c 4 del D.L. 50/16)	514,00
	Contributo ANAC	30,00
	Totale somme a disposizione	18.070,36
	TOTALE	89.108,05
	economie compreso IVA	9.891,95
	AMMONTARE TOTALE DEL PROGETTO	99.000,00

e composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica
2. Analisi Nuovi Prezzi
3. Elenco dei Nuovi Prezzi
4. Computo Metrico Estimativo
5. Schema Atto Di Sottomissione e Verbale Nuovi Prezzi

b) n. 3 nuovi prezzi, concordati nello schema di atto di sottomissione, desunti da apposite analisi, che saranno tutti assoggettati al ribasso d'asta del 26,2480%;

3. Dare Atto:

che per l'esecuzione dei maggiori lavori, descritti in perizia, è stato previsto un maggiore tempo di giorni 12; che le variazioni apportate con la presente Perizia modificano l'importo contrattuale di € 11.477,45 e la maggiore spesa viene reperita all'interno del Q.T.E. di progetto, determinando solo una diversa distribuzione della spesa.

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

L'Istruttore Amministrativo

Rag. *Giovanni Insalaco*

I Proponenti

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. *Giuseppe Cipollina*

Il Vice Sindaco e Assessore allo Sviluppo Territoriale

Geom. *Giorgio Di Fazio*

Pareri di Regolarità

Lavori di manutenzione strade comunali interne al centro abitato 2019 - Approvazione amministrativa Perizia di Variante e suppletiva CUP: H56G19000150001 -- CIG 8274734E80

Visti i pareri ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000, recepito dalla L.R. n. 30 del 2000, favorevolmente espressi, in ordine:

Alla Regolarità Tecnica

Canicatti li 19-01-2021

La P.O. n. 5 / Servizi tecnici
Ing. *Gioacchino Meli*

Alla Regolarità Contabile:

Canicatti li 19-01-2021

La P.O. n. 3 / Servizi Finanziari
Dott.ssa *Carmela Meli*

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;

Ritenuto di doversi deliberare in merito;

Accertato che detta proposta è corredata dai prescritti pareri dalla normativa vigente;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge


DELIBERA

Approvare in ogni sua parte la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente richiamata e trascritta.

Conferire al presente atto l'immediata esecutività, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

L'Assessore Anziano




Il Sindaco

Ettore Di Ventura



Segretario Comunale

Giovanni Panepinto



Affissa all'Albo Pretorio il

Originale

Canicattì, li

L'INCARICATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il _____, e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

CANICATTI', il

IL SEGRETARIO COMUNALE

GIOVANNI PANEPINTO

Su conforme attestazione del Messo incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal _____ al _____, e che entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

CANICATTI', il

L'INCARICATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

GIOVANNI PANEPINTO

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 22.01.2021

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

CANICATTI', il 22.01.2021



IL SEGRETARIO COMUNALE

GIOVANNI PANEPINTO

