



CITTA' di CANICATTI'
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Immediatamente esecutiva

SI

NO

Seduta del Giorno 04-08-2021

N. 129

**DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: "Lavori di manutenzione della via Giglia, da piazza Don Bosco alla rotatoria di via Calvi"
Approvazione amministrativa Perizia di Variante e Suppletiva

CUP: H57H20001880001 - CIG: 8588560FE8

L'anno duemila**VENTUNO** addì quattro del mese di **AGOSTO** alle ore 10,00 nel Comune di Canicatti e nel Palazzo di Città, si è riunita la Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sindaco avv. Ettore Di Ventura con l'intervento dei seguenti componenti:

Cognome	Nome	Presente	Assente
DI VENTURA	Ettore	X	
DI FAZIO	Giangaspere	X	
CUVA	Angelo	X	
DI BENEDETTO	Fabio	X	
GIARDINA	Antonio	X	
LI CALZI	Flavia		X
LICATA	Vincenza Rita	X	
PALERMO	Umberto		X

VICESEGRETARIO
Dott.ssa Maria Cigna

Partecipa alla seduta, in presenza, il Segretario Generale del Comune, dott.ssa Giovanna Italiano

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e Li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Proposta di Atto deliberativo

Il Vice Sindaco con delega allo Sviluppo Territoriale, geom. Giangaspere Di Fazio, e il Responsabile Unico del Procedimento, geom. Diego Sfalanga formulano alla Giunta Comunale la sotto riportata proposta di atto deliberativo:

Premesso

che con parere n. 28 del 09.12.2020, in linea tecnica, e con deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 21.12.2020 in linea amministrativa, è stato approvato il progetto "Lavori di manutenzione della via Giglia, da piazza Don Bosco alla rotatoria di via Calvi" con il seguente Q.T.E.:

A. Lavori a base d'asta		€ 43.539,67
di cui:		
• oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 712,40	
• Lavori soggetti a ribasso	€ 42.827,27	
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- I.V.A. 22 % di A	€ 9.578,73	
- Fondo progettazione e innovazione 2% (art. 113 c 2 del D.Lgs. 50/16)	€ 870,79	
- Spese di carattere strumentale (art. 113 c. 4 del D.Lgs. 50/16)	€ 250,00	
- Contributo A.N.A.C.	€ 30,00	
- Imprevisti il 5% di A	€ 133,15	
	Sommano	€ 10.862,67
	Ammontare totale del progetto	€ 54.402,34

che detti lavori sono finanziati da ANAS con fondi di compensazione assegnati a questo Comune a seguito dei lavori di raddoppio della SS.640 Porto Empedocle – Caltanissetta, giusta convenzione integrativa prot. n. 35283 del 26/08/2019, in cui sono autorizzati e finanziati i "Lavori di manutenzione via Giglia, da piazza Don Bosco alla rotatoria di via Calvi" dell'importo complessivo di € 54.402,34;

che con Determinazione Dirigenziale n 1684 del 31/12/2019 si è proceduto ad accertare ed impegnare la spesa;

che con Determinazione Dirigenziale n. 361 del 09 marzo 2021 è stata approvata la determinazione a contrarre determinando:

- di affidare i lavori di che trattasi, ai sensi dell'art. 1 della Legge 120/2020, operando una richiesta d'offerta (RdO) sul portale ME.PA. rivolta a dieci operatori economici abilitati al bando ME.PA. "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali", categoria OG3, agli operatori, individuati a seguito sorteggio da effettuare tra tutti gli operatori economici su base territoriale di Agrigento, iscritte al MEPA in possesso della Categoria OG3;

- di applicare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo rispetto a quello base di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 9bis del D.Lgs. n. 50/2016;

che con D.D. n. 727 del 07.05.2021, resa efficace dalla D.D. n. 813 del 18.05.2021, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati ed affidati in via definitiva alla ditta ACS GROUP SRL con sede ad Agrigento (AG) con sede in via Farag s.n.c, che ha offerto il ribasso percentuale del 32,801% sull'importo a base di asta di € 43.539,67, compreso di € 712,40, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari ad € 29.491,90, inclusi gli oneri di sicurezza e oltre IVA al 22%;

che in data 19.05.2021 è stata effettuata la consegna dei lavori in via d'urgenza, sotto riserve di legge, la cui durata è stabilita in giorni 20 consecutivi, per cui il termine per l'ultimazione degli stessi veniva fissato al 07.06.2021;

che in data 11.06.2021 è stato stipulato contratto sul ME.PA. RdO n. 2766450, assunto in pari data al n. prot. n. 0025698;

che con Determinazione Dirigenziale n. 964 del 17/06/202, a seguito del ribasso d'asta offerto dall'impresa aggiudicataria, è stato approvato il seguente Quadro Tecnico economico del progetto di che trattasi:

A. Lavori a base d'asta	€ 43.539,67	
Di cui		
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 42.827,27	
A dedurre ribasso del 32,801%	€ 14.047,77	
Lavori al netto del ribasso	€ 28.779,50	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 712,40	
Sommano	€ 29.491,90	€ 29.491,90
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- I.V.A. 22 % di A	€ 6.488,22	
- Fondo progettazione e innovazione 2% (art. 113 c 2 del D.Lgs. 50/16)	€ 870,79	
- Spese di carattere strumentale (art. 113 c. 4 del D.Lgs. 50/16)	€ 250,00	
- Contributo A.N.A.C.	€ 30,00	
- Imprevisti il 5% di A	€ 133,15	
Sommano	€ 7.772,16	€ 7.772,16
C. Economie		
su i lavori da ribasso d'asta	€ 14.047,77	
su lva da ribasso d'asta	€ 3.090,51	
Sommano	€ 17.138,28	€ 17.138,28
TOTALE PROGETTO		€ 54.402,34

che durante l'esecuzione dei lavori, sono emerse alcune circostanze che impedivano il proseguimento dei lavori, per essere eseguiti utilmente a perfetta regola d'arte, non previsti al momento della redazione del progetto, per cui in data 25.05.2021 venivano sospesi i lavori nelle more della richiesta di autorizzazione alla redazione di una Perizia di Variante, da parte del RUP;

che il Direttore dei Lavori con relazione del 24.06.2021 comunicava al RUP le motivazioni e circostanze in ordine alla possibilità di redigere una Perizia di Variante e Suppletiva al fine una migliore funzionalità del progetto di che trattasi;

che in data 28.06.2021, condivise le motivazioni espresse dal D.L., il RUP Geom. Diego Sfalanga, autorizzava la redazione di una Perizia di Variante e Suppletiva, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.L. 50/2018 e s.m.i.;

che detta perizia di variante e suppletiva nasce dall'esigenza di apportare variazioni al progetto approvato, derivanti da cause impreviste ed imprevedibili, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/16 comma 1 lett. c), che consentano il completamento funzionale delle opere oggetto dei lavori principali;

che, per quanto sopra, il Direttore dei Lavori ha provveduto a redigere in data 26.07.2021 una P.V.S. composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica
- Computo Metrico Estimativo
- Quadro Tecnico Economico
- Quadro di Confronto
- Elaborati Grafici
- Schema Atto di Sottomissione

che a seguito delle variazioni apportate il nuovo QTE risulta il seguente:

A. Lavori a base d'asta	58.287,70	
Di cui		
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	57.575,48	
A dedurre ribasso del 32,801%	<u>18.885,33</u>	
Lavori al netto del ribasso	38.690,15	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	<u>712,22</u>	
Sommano	39.402,37	€ 39.402,37
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- I.V.A. 22 % su € 39.402,37	8668,52	
- Fondo progett. e innov. 2% (art. 113 c. 2 del D.Lgs. 50/16) su € 58.287,70	1165,75	
- Spese di carattere strumentale (art. 113 c. 4 del D.Lgs. 50/16)	400	
- Contributo A.N.A.C.	30	
- Realizzazione di segnaletica orizzontale, I.V.A. compresa	4700	
- Economie	35,7	
Sommano	19999,97	€ 19.999,97
TOTALE PROGETTO		€ 54.402,34

che le principali variazioni apportate con la presente P.V.S. riguardano una migliore funzionalità dell'intero corpo stradale della via Giglia ed in particolare la sistemazione del fondo stradale nella rotonda, incrocio di via Calvi, la cui superficie non era stata inserita nel progetto, nonché la risagomatura stradale di alcuni tratti, non previsti nel progetto principale, per l'eliminazione di notevoli cedimenti, per il livellamento e la preparazione per la successiva stesura del conglomerato bituminoso (tappetino). Per cui sono state rimodulate le quantità di lavori previste in progetto ed è stato rimodulato il quadro delle somme a disposizione dell'Amministrazione.

che per le circostanze sopra indicate non si è resa necessaria l'introduzione di nuove categorie di lavoro;

che per l'esecuzione dei diversi e maggiori lavori, prescritti in perizia, non è stato previsto un maggiore tempo utile, per cui la data prevista per l'ultimazione, sarà ricalcolata in funzione al periodo di sospensione e ripresa lavori;

che detta P.V.S. rientra nelle condizioni previste dall'art. 106 c. 1 lettera c) del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;

che tali cause non sono imputabili né alla stazione appaltante né all'appaltatore, in quanto solo nel corso dei lavori si è potuto constatare quanto relazionato dalla Direzione dei Lavori;

che la perizia proposta determina complessivamente un aumento dell'importo contrattuale al netto di € 9.910,47 pari al 33,60% < 50,00% dell'importo di contratto, rispettando i vincoli previsti dall'art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

che la perizia proposta è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;

Preso atto che le nuove lavorazioni modificano l'importo contrattuale e che le maggiori somme necessarie sono comunque reperibili all'interno del Q.T.E. determinandone solo una diversa distribuzione della spesa;

Considerato

che i motivi per i quali si è resa necessaria detta perizia sono stati espressamente riportati dalla D.L. nella relazione tecnica allegata alla P.V.S.;

che l'importo complessivo della perizia non comporta necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato;

Accertato ed Attestato che la presente perizia è stata redatta in conformità alle norme contenute nel D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.;

Visto il progetto di Perizia di variante approvato, in linea tecnica dal R.U.P. Geom. Diego Sfalanga con parere tecnico n. 05 del del 28/07/2021;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Visti i comunicati dell'ANAC e dell'Osservatorio Regionale e le relative FAQ;

Vista la normativa vigente in materia;

Visti gli atti d'Ufficio;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante proposta;

Per tutto ciò

PROPONGONO

1. **Richiamare ed approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. **Approvare** la Perizia di Variante e Suppletiva relativa ai "Lavori di manutenzione della via Giglia, da piazza Don Bosco alla rotatoria di via Calvi", redatta ai sensi dell'art.106 comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., dell'importo complessivo di € 54.402,34, ripartito come segue:

A. Lavori a base d'asta	€ 58.287,70	
Di cui		
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso (€ 89.806,99-2.149,92) =	€ 57.575,48	
A dedurre ribasso del 32,801%	€ 18.885,33	
Lavori al netto del ribasso	€ 38.690,15	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 712,22	
Sommano	€ 39.402,37	€ 39.402,37
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- I.V.A. 22 % di € 39.402,37	€ 8.668,52	
- Fondo progettazione e innovazione 2% (art. 113 c 2 del D.Lgs. 50/16)	€ 1.165,75	
- Spese di carattere strumentale (art. 113 c. 4 del D.Lgs. 50/16)	€ 400,00	
- Contributo A.N.A.C.	€ 30,00	
- Realizzazione di segnaletica orizzontale, I.V.A. compresa	€ 4.700,00	
- Economie	€ 35,70	
Sommano	€ 19.999,97	€ 19.999,97
TOTALE PROGETTO		€ 54.402,34

e composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica
- Computo Metrico Estimativo
- Quadro Tecnico Economico
- Quadro di Confronto
- Elaborati Grafici
- Schema Atto di Sottomissione

3. **Dare Atto** che per l'esecuzione dei maggiori lavori, descritti in perizia:

- non è stato previsto un maggiore tempo utile;
- non si è reso necessaria l'introduzione di nuove categorie di lavoro;

che le variazioni apportate con la presente Perizia modificano l'importo contrattuale di € 9.910,47 e la maggiore spesa viene reperita all'interno del Q.T.E. di progetto, determinando solo una diversa distribuzione

della spesa;

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

L'Istruttore Amministrativo

Rag. *Giovanna Insalaco*

I Proponenti

Il Responsabile Unico del Procedimento

geom. *Diego Sfalanga*

Il Vice Sindaco e Assessore allo Sviluppo Territoriale

geom. *Giuseppe Di Fazio*

Pareri di Regolarità

OGGETTO: "Lavori di manutenzione della via Giglia, da piazza Don Bosco alla rotatoria di via Calvi"
Pareri ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000, recepito dalla L.R. n. 30 del 2000, favorevolmente espressi, in ordine:

Alla Regolarità Tecnica

Canicattì li 03/08/2021

La P.O. n. 5 /Servizi tecnici
Ing. *Giacchino Meli*

Alla Regolarità Contabile:

Canicattì li 03/08/2021

La P.O. n. 3/Servizi Finanziari
Dott.ssa *Carmela Meli*

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;

Ritenuto di doversi deliberare in merito;

Accertato che detta proposta è corredata dai prescritti pareri dalla normativa vigente;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Approvare in ogni sua parte la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente richiamata e trascritta.

Conferire al presente atto l'immediata esecutività, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

L'Assessore Anziano

S. Nardo Cecc...

Il Sindaco

Ettore Di Ventura

VICISEGRETARIO
Dott.ssa Maria Cigna

Il Segretario Comunale

Giovanna Italiano

Affissa all'Albo Pretorio il

Originale

Canicattì, li

L'INCARICATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il _____, e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

CANICATTI', il

IL SEGRETARIO COMUNALE

GIOVANNA ITALIANO

Su conforme attestazione del Messo incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal _____ al _____, e che entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

CANICATTI', il

L'INCARICATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

GIOVANNA ITALIANO

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 04/08/2021 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

CANICATTI', il

VICISEGRETARIO
Dott.ssa Maria Cigna

IL SEGRETARIO COMUNALE

GIOVANNA ITALIANO